



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1	2020/	<u>Funções Gerais</u> Aquisição de Ferramentas	0103	070111	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	11.593,00	0,00	11.593,00	0,00	2.875,00	2.875,00	24,80	
1	2020/	Aquisição de Ferramentas	0103	070111	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2020/	Aquisição de carrinha	0103	070106201	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	100,00	1
1	2021/	Mobiliário e equipamento	0103	070109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2021/	Equipamento Informático	0103	070107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2021/	Software Informático	0103	070108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2021/	Conservação de Sedes	0103	07010301	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	4.866,00	0,00	4.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2018/	<u>Funções sociais</u> Obras de Reabilitação no Cemitério.	0103	07030312	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	1.868,00	0,00	1.868,00	0,00	1.560,00	1.560,00	83,51	
2	2018/	Construção de Casa do Passal	0103	0701030701	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50,00	
2	2021/	Requalificação de Espaços Públicos	0103	0701041301	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	1.650,45	1.650,45	24,82	

